




■実施設計予定表 令和4年11月時点 ※変更もあり得る

校名	業務内容	令和4年度					
		10月	11月	12月	1月	2月	3月
開成 明中 学校	調査	CAD化・現地調査・外壁調査					
	実施設計	実施設計（ワークショップ・個別ヒアリング含む）					確認申請 提出
	耐震診断			耐震診断・補強計画・判定			
	劣化度診断 アスベスト分析調査 外構測量		劣化度診断	アスベスト調査			
下庄 小学 校	調査	CAD化・現地調査・外壁調査					
	実施設計	実施設計（隔週打合せ含む）					確認申請 提出
	アスベスト分析調査 外構測量		アスベスト調査				
		外構測量					

▼アスベスト分析調査について
従前は石綿吹付材などが事前調査の対象。大気汚染防止法等の改正により、令和3年4月から、工事対象となる全ての部材について石綿が含まれているかの事前調査が義務化。そのため、実施設計時に改修対象となる建材について事前調査を行う。

▼耐震改修工事について
耐震改修の努力義務対象で未改修の棟（陽明1棟）、耐震診断義務対象外の棟（開成3棟、陽明2棟）について、より安全性を確保するために耐震改修を行う。



▼工事範囲概要図⇒
緑：R5.7～R6.3頃
水色：R6.4～12月頃
青：R7.1～3月頃
▼耐震改修：赤枠部
開成中：3棟
陽明中：3棟

■学校改修工事予定表 令和4年11月時点 ※変更もあり得る

校名	業務内容	令和5年度												令和6年度												令和7年度				
		4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月
開成 明中 学校	工事中は学習室等を利用することとし、仮設校舎は設けない	主に校舎西側1～3階の改修 夏休みを利用して職員室等や避難経路である廊下や階段を改修												●再編予定 主に校舎東側1～3階の改修 夏休みを利用して給食室等を改修												体育館の改修（半面ずつ） グラウンド・駐車場・駐輪場整備				
下庄 小学 校	工事中は学習室等を利用することとし、仮設校舎は設けない	主に南校舎の東側1～3階、北校舎改修 夏休み① 体育館と給食室を夏休み2回に分けて改修												主に南校舎の改修 夏休み② 体育館と給食室を夏休み2回に分けて改修												プール・グラウンド・駐車場整備				