

様式第 10

循環型社会形成推進地域計画改善計画書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
福井県大野市	福井県大野市	平成 27 年 4 月 1 日～令和 2 年 3 月 31 日	平成 27 年度～令和元年度

1 目標の達成状況  
(ごみ処理)

指 標	現 状 (令和 年度)	目 標 (令和 年度) A	実 績 (令和 年度) B	実績 /目標	
排出量	事業系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	t	t	t	%
	生活系 総排出量	t	t	t	%
	1 事業所当たりの排出量	kg/人	kg/人	kg/人	%
	合 計 事業系生活系総排出量合計	t	t	t	%
再生利用量	直接資源化量	t	t	t	%
	総資源化量	t	t	t	%
エネルギー回収量	エネルギー回収量 (年間の発電電力量)	MWh	MWh	MWh	
最終処分量	埋立最終処分量	t	t	t	%

※目標未達成の指標のみを記載。

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成 26 年度)	目 標 (令和 2 年度) A	実 績 (令和 2 年度) B	実績 /目標	
総人口	35,026	33,000	32,083	—	
集落排水施設等	汚水衛生処理人口	7,050	6,515	6,215	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	20.1%	19.7%	19.4%	175.0%
合併処理浄化槽等	汚水衛生処理人口	5,338	6,722	3,760	
	汚水衛生処理率又は汚水処理人口普及率	15.2%	20.4%	11.7%	-67.3%
未処理人口	汚水衛生未処理人口	9,338	2,751	4,321	—

※目標未達成の指標のみを記載。

## 2 目標が達成できなかった要因

公共下水道の整備進捗に伴う合併処理浄化槽の汚水衛生処理人口の減少、平成29年度における下水道事業認可区域の拡大に伴う浄化槽設置整備事業補助対象区域の縮小によるものである。

## 3 目標達成に向けた方策

目標達成年度 令和6年度まで

合併処理浄化槽の普及のため、引き続き市の広報紙及びホームページ等に浄化槽設置整備事業を掲載し、循環型社会形成推進交付金を活用した浄化槽整備を引き続き実施する。

### (都道府県知事の所見)

大野市では既に新規計画（令和2～6年度）を策定して事業に取り組んでいるところであり、改善に向けた方策を確実に実施することで、合併処理浄化槽のさらなる普及を進め、汚水衛生未処理人口の更なる解消に努められたい。