

循環型社会形成推進地域計画目標達成状況報告書

地域名	構成市町村等名	計画期間	事業実施期間
福井県大野市	福井県大野市	平成22年4月1日～平成27年3月31日	平成22年度～平成26年度

(ごみ処理)

指標	現状 (割合※1) (平成年度)	目標 (割合※1) (平成年度) A	実績 (割合※1) (平成年度) B	実績B /目標
排出量				
事業系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 事業所当たりの排出量	t	t (%)	t (%)	%
家庭系 総排出量	t	t (%)	t (%)	%
1 人当たりの排出量	kg/人	kg/人 (%)	kg/人 (%)	%
合計 事業系家庭系総排出量合計	t	t (%)	t (%)	%
再生利用量	t (%)	t (%)	t (%)	%
直接資源化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
総資源化量	MWh	MWh	MWh	
熱回収量 (年間の発電電力量)	t (%)	t (%)	t (%)	%
減量化量	t (%)	t (%)	t (%)	%
最終処分量	t (%)	t (%)	t (%)	%

※1 排出量は現状に対する割合、その他の指標は排出量に対する割合

(生活排水処理)

指 標	現 状 (平成20年度)	目 標 (平成27年度) A	実 績 (平成27年度) B	実績B /目標A
総人口	37,480	34,500	34,626	—
公共下水道	6,144	13,489	14,494	107.5%
集落排水施設等	16.4%	39.1%	41.9%	107.2%
合併処理浄化槽等	7,134	6,933	6,914	99.7%
未処理人口	19.0%	20.1%	20.0%	99.5%
	8,382	7,713	5,024	65.1%
	22.4%	22.4%	14.5%	64.7%
	15,820	6,365	8,194	128.7%

2 各施策の実施状況

施策種別	事業番号	施策の名称等	実施主体	施策の概要	事業実施期間 (事業計画期間)	施策の実績
発生抑制、再使用の推進に関するもの						
処理体制の構築、変更に関するもの						
処理施設の整備に関するもの	5	合併浄化槽整備	福井県大野市	生活環境をより快適にするため、浄化槽設置者に補助金を交付する	平成22年度～ 平成26年度	浄化槽設置基数 230基 平成22年度 61基 平成23年度 42基 平成24年度 47基 平成25年度 58基 平成26年度 22基
施設整備に係る計画支援に関するもの						
その他						

3 目標の達成状況に関する評価

平成22年度から平成26年度までの浄化槽整備計画基数を243基としていたが、結果は230基と13基少なく、目標を下回る基数となった。目標を達成できなかった要因として、公共下水道の普及により浄化槽設置基数が減少したことが考えられる。また、平成26年度からの消費税増税を受け、平成25年度の設置基数は増加したものの、長引く不況の影響による家屋の新築・改築や排水設備工事の減少も要因のひとつと考えられる。

しかしながら、汚水衛生未処理人口の割合は確実に減少していることから、今後も引き続き生活環境の改善及び水質保全を目標に浄化槽設置設備事業の普及・啓発を行い、循環型社会形成推進交付金を活用した浄化槽整備を実施していく。

(都道府県知事の所見)

汚水衛生未処理人口の解消という点で目標を達成できていない。本交付金を活用した浄化槽設置整備事業においても、整備計画基数243基に対して整備実績は230基となっており、計画をわずかに下回っている。しかしながら、諸政策の実施により、汚水衛生未処理人口は15,820人から8,194人にまで減少しており、着実に生活排水処理の改善に繋がっていることが認められる。今後も継続した取り組みにより、汚水衛生未処理人口の解消が期待される。